

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт автомобильной дороги в с. Надеждино ул. Луговая (участок от дома №5 до дома №17) Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области», местоположение: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Луговая.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Омский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

(указывается наименование поселения, входящего в состав муниципального района до образования соответствующего муниципального округа)

2.3. Населенный пункт: село Надеждино.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Омский район, село Надеждино, ул. Луговая (участок от дома №5 до дома №17).

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 19.05.2026, 05.08.2026 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (в соответствии и с заключенным контрактом, рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 010 348,22	989 651,78	395 897,06	593 754,72
2	Средства местного бюджета	1 953 175,60	1 308 854,37	644 321,23	257 752,16	386 569,07
2.1	Собственные средства местного бюджета	992 275,60	347 954,37	644 321,23	22 652,16	621 669,07
2.2	Инициативные платежи физических лиц	420 900,00	430 900,00	-10 000,00	235 100,00 (*)	-245 100,00

2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	540 000,00	530 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Всего		4 953 175,60	3 319 202,59	1 633 973,01	653 649,22	980 323,79

<*> В случае использования средств экономии, к отчету об итогах реализации инициативного проекта прикладывается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

(*)235 100,00 рублей, дополнительная сумма средств инициативных платежей с физических лиц.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО «Аркаб»	Укрепление обочин вдоль дороги; отсыпка ям на дороге (щебень)	тн.	50,0	75 000,00
2	ООО «Омтранскомпания»	Отсыпка ям на дороге(песок)	тн.	100	60 000,0

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Худяков Олег Витальевич	Окашивание территории прилегающей к обочине, триммер	90 м2
2	Феоктистов Игорь Александрович	Окашивание территории прилегающей к обочине, триммер	90 м2
3	Пфаненштиль Леонид Филиппович	Окашивание территории прилегающей к обочине, триммер	90 м2
4	Жданов Геннадий Николаевич	Окашивание территории прилегающей к обочине, триммер	90 м2
5	Крнюхов Сергей Анатольевич	Окашивание территории прилегающей к обочине, триммер	90 м2
6	Мартынов Сергей Анатольевич	Окашивание территории прилегающей к обочине, триммер	90 м 2

7	Мартюшов Данил Сергеевич	Подготовка основания под обочины, лопата	30м2
8	Никитенко Никита Игоревич	Подготовка основания под обочины, лопата	30 м2
9	Зеленцов Александр Михайлович	Углубление ливневых траншей вдоль дороги, трактор	350 м
10	Турбанов Анатолий Филиппович	Подготовка основания под обочины, лопата	30 м2
11	Бельский Олег Юрьевич	Подготовка основания под обочины, лопата	30 м2
12	Курышев Александр Анатольевич	Кронирование дикорастущих деревьев вдоль обочин дороги, бензопила	2 шт.
13	Гритченко Владимир Николаевич	Кронирование дикорастущих деревьев вдоль обочин дороги, бензопила	2 шт.
14	Симатов Евгений Юрьевич	Кронирование дикорастущих деревьев вдоль обочин дороги, бензопила	3 шт.
15	Торопов Аркадий Александрович	Кронирование дикорастущих деревьев вдоль обочин дороги, бензопила	3 шт.
16	Мартюшов Александр Михайлович	Кронирование дикорастущих деревьев вдоль обочин дороги, бензопила	3 шт.
17	Рукша Анатолий Николаевич	Подготовка основания под обочины, тачка	30 м2
18	Бабич Сергей Александрович	Подготовка основания под обочины, тачка	20 м2
19	Иванов Александр Александрович	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7 м2
20	Омельченко Владимир Иванович	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата, тачка	7 м2
21	Омельченко Татьяна Сергеевна	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7 м2
22	Омельченко Глеб Владимирович	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7 м2
23	Савочкин Александр Иванович	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7м2
24	Джураев Рахмонжон Раулович	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7 м2
25	Попов Сергей Алексеевич	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7м2
26	Туяков Карат Кумарбекович	Отсыпка съездов примыкающих к дороге, лопата	7м2

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта, в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) Выполнены следующие виды работ:

- исправление профиля оснований щебеночных, без добавления нового материала;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы;
- розлив вяжущих материалов;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона.


2) За счет средств экономии в сумме 653 649,22 рублей по объекту «Ремонт автомобильной дороги в с. Надеждино ул. Луговая (участок от дома №5 до дома №17) Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области были выполнены работы по устройству обочин и выполнены работы элементов обустройства дороги.

3) Фотографии готового объекта, в 1 экз., на 3 л..

Председатель ликвидационной комиссии

сельского поселения

"10" августа 2026 года


(подпись)

(А.И.Миронова)

(инициалы, фамилия)